

湖北旭芮农业有限公司现代化智慧农牧产业基地 项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2026年9月2日，建设单位主持召开了《2025年湖北旭芮农业有限公司现代化智慧农牧产业基地项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》（以下简称“验收报告”）技术评估会，会议由当地政府及村委代表、周边居民代表、建设单位、报告编制单位、环评单位等组成“竣工环境保护验收工作组”，会议邀请2名专家组成专家组负责技术评估工作。

验收工作组根据验收报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于湖北省黄冈市麻城市三河口镇刘家河村，项目建设单位为湖北旭芮农业有限公司。

项目建设内容及规模：本阶段建成综合楼1栋，鸡舍2栋（双列式，每栋2列），蛋库料库1栋，鸡粪暂存库1栋，配套粪污处置设备及其他相关设备若干。本阶段年存栏24万只蛋鸡。

（2）建设过程及环保审批情况

2025年7月，湖北黄达环保技术咨询有限公司编制了《2025年湖北旭芮农业有限公司现代化智慧农牧产业基地项目环境影响报告书》。2026年3月24日，黄冈市生态环境局麻城市分局以“黄环01审〔2026〕25号”文对该报告书予以批复。

2026年4月3日，建设单位取得固定污染源排污许可登记回执，并于

2026年8月14日进行排污许可登记变更，登记编号：91421181MAE9QLW629001W。

(3) 投资情况

本阶段实际投资为4650万元，其中实际环保投资285万元，占项目总投资的6.13%，基本完成了本阶段投资目标。

(4) 验收范围

本项目本次验收为阶段性验收，验收范围为已建成的综合楼1栋，鸡舍2栋，蛋库料库1栋，鸡粪暂存库1栋，环保工程建成废水、废气及配套粪污处置设备。验收规模为年存栏蛋鸡24万只。根据建设单位远期规划，剩余年存栏蛋鸡26万只的生产规模及未建设施另行验收。

二、工程变动情况

根据现场踏勘，项目实际建设情况与环评有一定的变化，主要变更情况如下：

(1) 饲料由自产改为外购成品，未建设饲料加工车间，饲料直接外购成品，设置饲料暂存区。远期有需要另行建设及验收。

(2) 取水方式变化：由自打地下水井供给改为接通农村供水系统，由市政供水系统供水。

(3) 废水处理工艺变化：项目办公生活废水经隔油池+化粪池沤肥处理后，定期清掏后农用；生产废水经沉淀+多级化粪池处理后，定期清掏后农用。生产废水处理工艺由氧化塘改为沉淀+多级化粪池处理。

(4) 废气处理设施调整：鸡舍废气、鸡粪风干废气经水喷淋生物除臭装置处理后无组织排放，通过喷淋液中添加生物除臭剂实现除臭。

(5) 病死鸡处理方式变化：不设置病死鸡暂存间，病死鸡送填埋井或放于冻库临时暂存，定期交由区域动物无害化处理中心清运并统一处理。

根据验收报告变动情况分析，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）等文件，本项目不存在重大变动，属于一般变更，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目废水包括办公生活污水和生产废水等，全厂废水不外排。办公生活污水经隔油池+化粪池沤肥处理后，定期清掏后农用；生产废水经车间地埋管道排至沉淀池沉淀后进入多级化粪池处理后，定期清掏后农用。

（2）废气

鸡舍通风口设置水喷淋生物除臭装置，通过喷淋液中添加生物除臭剂实现除臭除尘；鸡粪处理废气经车间通风口上部设置水喷淋生物除臭装置，通过喷淋液中添加生物除臭剂实现除臭除尘；鸡粪暂存废气、污水处理臭气经加强设施封闭，定期喷洒生物除臭剂减轻影响。

（3）噪声

本项目运营期噪声源主要为鸡群叫声等，通过合理喂食、饮水等，避免因饥饿或口渴而发出叫声。设备噪声采取隔声、减振、合理布局、绿化降噪等综合噪声治理技术措施。

（4）固体废物

办公生活垃圾交麻城市市容环境卫生管理处定期清运处置；鸡粪处理采用干清粪工艺，粪便经鸡舍尾端风干设备风干后交由有机肥厂制作有机肥；防疫废物由专业公司动物防检工作组清理带出厂区规范化处置；化粪池污泥、饲料残渣、散落毛羽及鸡毛碎屑交由有机肥厂制作有机肥；病死鸡送填埋井或放于冻库暂存，定期交由区域动物无害化处理中心清运并统一处理；废包装材料暂存于一般固废间，定期外售物资部门；项

目危险废物主要为设备维修过程中产生的废矿物油及废油桶、含油手套和抹布等，建设单位已设置危险废物暂存间1个，危险废物产生后即暂存于危险废物暂存间内，废矿物油及废油桶定期交由有危废处理资质的单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

(1) 废水

本项目废水经处理后全部农用，属于液态粪肥还田利用，不属于排放污染物。验收监测期间，废水治理设施运行正常，无废水外排情况。

(2) 废气

废气监测结论：验收监测期间，无组织废气氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级限值要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二限值要求。

(3) 噪声

验收监测期间，养殖场厂界四侧昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

(4) 固体废物

项目各类固体废物基本得到了妥善处理，符合固体废物相关收集、处置要求。

(5) 污染物排放总量

本阶段无饲料加工，总量指标校核待后期饲料加工车间建成后另行验收核算。本阶段项目不涉及污染物总量。

五、工程建设对环境的影响

项目废气、噪声均能实现达标排放，废水、固体废物零排放，对周

边环境影响较小。

六、验收结论

该项目环境保护手续基本齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，验收监测期间生产运行正常，主要污染物实现达标排放。验收组认为项目在落实相关整改要求并修改完善《验收报告》后，项目具备竣工环境保护验收合格条件，建设单位可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

七、后续整改及建议

（一）建设项目

（1）现场踏勘期间，后期验收部分处于施工阶段，要求建设单位根据“三同时”要求，进一步对废水、废气、固体废物等污染治理设施治理能力进行复核，确保满足后期生产需求；

（2）进一步完善各项污染防治措施，加强项目废气、废水处理设施维护，确保废气、废水处理环保设施正常运行，确保稳定达标排放；

（3）严格按照环保管理制度和风险防控措施作业，定期开展环境突发事件应急演练，规范应急物资的使用和管理，降低运行风险；

（4）严格按照危险废物相关要求对危险废物进行管理，严格执行危险废物转移联单制度，并加强台账管理；

（5）加强与周边居民沟通，建立畅通的联系平台。及时解决周边群众投诉问题，采取适当的对策和措施，并定期开展恶臭污染源监测；

（6）适时对废气治理设施进行升级改造，鸡舍、鸡粪风干区、粪便暂存间实施全封闭，产生的臭气集中收集处理，杜绝臭气未经处理直接排放。

（二）验收报告

1、完善本项目变更情况分析；

2、核实项目验收范围，并明确下一阶段验收内容；

3、补充相关附图、附件，完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

八、验收人员信息

本次验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位），验收人员信息包括人员的姓名、单位、电话，详见附件。

附件1 竣工环境保护验收签到表

湖北旭芮农业有限公司现代化智慧农牧产业基地项目

竣工环境保护验收工作组

2026年9月2日

2025 年湖北旭芮农业有限公司现代化智慧农牧产业 基地项目（阶段性）

竣工环境保护验收签到表

竣工环境保护验收工作组组成成员				
组成部分	姓名	单位	职务/职称	联系方式
组长	陈鹏	旭芮农业	法人	15071681909
专家组				
	左才科	省生态环境监测中心	总工	13554122378
	郑永成	湖北地质工程	二研/师	18160507328
成员	丁海新	刘家河村委会	委员	18067838333
成员	毛瑞雪			15971342702
成员	刘世良	刘家河村材员		15971336101
成员	丁福良	刘家河村民		13972751664
成员	丁晓洲	刘家河村卫生室		13476248309
成员	陈峰	旭芮	厂长	15997385999
成员	刘和平	刘家河村委会		18986345878
成员	陈鹏	旭芮农业	法人	15071681909
成员	刘杰	黄冈益清环保科技有限公司	副总	18772500660
成员	曾良	黄冈益清环保科技有限公司	经理	15549690020
成员	王威	环评编制单位	技术员	18258456490

注：验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

验收日期：2026年 9 月 2 日