# 年产2000吨板栗及3000吨甜柿深加工项目

# 竣工环境保护验收意见

2026年11月2日，湖北山水食品科技有限公司根据《年产2000吨板栗及3000吨甜柿深加工项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表及环评批复，对该项目进行验收，并提出如下意见：

## 一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容

项目位于湖北省黄冈市罗田县经济开发区（原罗田县凤山镇栗子坳工业园区），项目占地约59.08亩，总投资2000万元，建设生产车间2栋、科技楼1栋、综合楼1栋、办公楼1栋、冷库2栋，并配套建设道路、管网、污水处理等设施，年产2000吨板栗产品（速冻栗仁和小包装栗仁）。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2008年11月24日取得了原罗田县环境保护局《关于华丽食品有限公司年产2000吨板栗及3000吨甜柿深加工项目环境影响报告表的批复》(罗环函[2008]84号)。

年产2000吨板栗及3000吨甜柿深加工项目于2009年9月投入试生产，后由于原湖北华丽食品有限公司经营问题一直处于停产状态，现全厂经营权属于湖北山水食品科技有限公司所有，该项目于2024年9月再次投入试生产。目前，该项目已满足竣工验收要求，具备建设项目环境保护竣工验收的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资2000万元，环保投资140万元，占总投资比例7%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产2000吨板栗及3000吨甜柿深加工项目建设内容，主要核查企业实际建设情况与环评及批复的一致性和企业实际污染物处置措施及排放情况。

## 二、工程变动情况

项目实施过程中，与环评内容对比，项目的建设性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施不存在重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目运营期供热采用电能，无燃煤锅炉废气。

（二）废水

项目运营期废水主要为生活污水和生产废水。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后与经自建污水处理站（格栅+调节+气浮+$A^2O$+沉淀）处理后的生产废水一起通过市政污水管网排入湖北三峡生态环境有限公司罗田分公司处理。

（三）噪声

项目运营期噪声主要为生产车间内设备及其配套设施的噪声，选用低噪声设备，设备噪声经隔声、减振、绿化等措施降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物

项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

项目生活垃圾由环卫部门集中清运处理；一般工业固体废物中板栗壳、不合格品、污水处理站污泥综合利用，废包装交由物资回收公司回收利用；危险废物废机油委托有危险废物处理资质的单位处置。

**四、环境保护设施验收监测结果**

验收监测期间，生产工况稳定，污染治理设施正常运行，能够满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测生产工况的有关要求。

（1）废气

项目运营期供热采用电能，无燃煤锅炉废气。

（2）废水

监测结果表明：验收监测期间，厂区废水总排口中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湖北三峡生态环境有限公司罗田分公司接管标准。

（3）噪声

监测结果表明：验收监测期间，项目厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准,敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中 2 类标准。

（4）固废

项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

项目生活垃圾由环卫部门集中清运处理；一般工业固体废物中板栗壳、不合格品、污水处理站污泥综合利用，废包装交由物资回收公司回收利用；危险废物废机油委托有

危险废物处理资质的单位处置。

（5）污染物排放总量

环评中未涉及到总量控制指标。

项目运营期供热采用电能，无燃煤锅炉废气。项目运营期废水主要为生活污水和生产废水。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后与经自建污水处理站（格栅+调节+气浮+A2O+沉淀）处理后的生产废水一起通过市政污水管网排入湖北三峡生态环境有限公司罗田分公司处理。因此，本次验收对项目废水中的化学需氧量、氨氮排放总量进行核算，化学需氧量排放量为1.34t/a、氨氮排放量为0.134t/a。

**五、验收结论**

根据现场查勘，该项目环评审批手续完备，资料齐全，执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，基本落实了环评报告表及其批复所要求的污染防治措施，验收监测期间，各项外排污染物能够实现达标排放。

经讨论，该项目符合环境保护竣工验收条件，同意通过项目竣工环境保护验收。

**六、建议**

1、加强生产设备及污染治理设施的运行、维护和管理，完善环保设施标识标牌设置，做好危废暂存间分区和危险废物储存、转运等过程管理的台账记录。

2、核实项目实际建设内容及变动情况。

3、核实危险废物产生情况及去向。

4、完善相关附图及附件。

**七、验收人员信息**

参加验收的单位及人员名单详见签到表。

湖北山水食品科技有限公司

2026 年 11 月 2 日